ORADEA, 19 decembrie 2013

Anexa 1

„Revitalizarea cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic : Cetatea Oradea, complex turistic european – etapa I ”
Proiect nr. **1590** <cod SMIS> Contract de finanţare nr. **364 / 11 iunie 2009**

Stadiul fizic - decembrie 2013

Corpul A – Muzeul Cetăţii

- desfacere pardoseală din lemn : 610 mp
- desfacere pardoseli din beton : 560 mp
- desfaceri tencuieli interioare : 6830 mp
- montat tiranți metalici 790 ml
- montarea confecțiilor metalice 9300 kg
- săpătură de pământ pentru montare tiranți 115 mc
- demolarea zidurilor de cărămidă pentru creaerea de goluri trecere 260 mc
- umpleri de goluri : 100 %
- repararea crăpăturilor 430 m
- desfacerea scărilor din lemn : 190 m
- zidărie de compartimentare : 100 %
- refacerea zidăriei șpaleților : 220 m
- pardoseli din beton : 90 %
- tencuieli interioare 6100 mp
- tencuieli exterioare : 930 mp
- montare jgheab cupru faţadă 100 %
- montare burlan cupru 100%
- restaurare picturi şi conservare tencuieli epocă 520 mp
- restaurare stucaturi 100 %
- eşafodaj de susţinere bolţi parter : 150 mp
- suport pardoseli duşumea 100 %
- montare pardoseli duşumea 90 %
- montare cărămizi klinker :90 %
- montare faianţă 100 %
- procurare gresie ceramica 120 mp
- montare gresie ceramica 100 %
- montare ferestre din lemn 90 %
- montat vitrine geam float securizat: 80 %
- montat uşi din lemn interior 65 %
- montat uşi în grupurile sanitare : 100%
- Instalaţii electrice 90%

- instalaţii hidranţi sanitare – străpungeri 100%
- instalaţii încălzire : 90%
- refacere structura scara etaj 1-2 : 100%
- consolidare casa scării 100%
- montare scară din lemn 50%
- ancadramente ferestre piatră 100%
- ancadramente uşi piatră 3 buc
- restaurare ancadramente piatră
- cercetare parament (fresce murale) etaj 1 - 100% ; parter 100%

Corpul G – Adminitraţia Cetăţii

- demolare ziduri cărămidă : 175 mc
- desfaceri tencuieli interioare şi exterioare 1470 mp
- săpătură de pământ : 26 mc
- zidărie cărămidă plînă presată : 126 mc
- refacerea coşurilor de fum : 14 m
- profiluri exterioare : 111 m
- turnat beton armat : 22 mc
- armatură în fundaţii şi centuri : 2400 kg
- cofraje din scânduri şi panouri : 171 mp
- şarpanta acoperişului : 527 mp
- podea peste grinzi : 410 mp
- pardoseli din beton : 66 mp
- zidărie de compartimentare : 11 mc
- montare cărămizi klinker : 145 mp
- procurare pardoseli duşumea : 194 mp
- pardoseli din plăci gresie : 63 mp
- placaj faianţă albă : 184 mp
- învelitori ţiglă solzi : 630 mp
- planşee dîn grinzi : 465 mp
- refacerea şpaleţilor : 107ml
- tencuieli interioare 1370 mp
- tencuieli driscuite pe tavane 272 mp
- tavane suspendate din lemn : 112 mp
- tencuieli exterioare : 461 mp
- montarea jgheaburilor : 90 ml
- montare ferestre din lemn : 80 mp
- montare uşi exterioare lemn : 11,6 mp
- montare uşi interioare : 100%
- instalaţii electrice : 100%

- instalaţii sanitare şi încălzire : 100%
- zugrăveli interioare : 100%
- montarea glafurilor interioare : 100%
- transport rutier moloz şi materiale 1280 tone
- Instalaţii termice în PT – 100%

Corpul H – Muzeul Pâinii

- demolare ziduri cărămidă : 480 mc
- desfaceri tencuieli interioare şi exterioare: 3260 mp
- săpătură de pământ : 503 mc
- zidărie cărămidă plină presată : 440 mc
- zidărie de compartimentare : 100 %
- turnat beton armat : 102 mc
- armatură în fundaţii şi centuri : 7310 kg
- cofraje din scânduri si panouri : 361 mp
- şarpanta acoperişului : 1100 mp
- refacerea coşurilor de fum : 92 m
- pardoseli din beton : 386 mp
- pardoseli cărămizi presate : 243 mp
- învelitori ţiglă solzi : 1421 mp
- repararea crăpăturilor : 180 ml
- refacerea şpaleţilor : 100 %
- tencuieli interioare: 100 %
- tencuieli bolţi interioare : 100 %
- tencuieli drişcuite pe tavane : 100 %
- tencuieli frize ornamentale 100 %
- glafuri de mozaic : 100 %
- glafuri cărămidă veche 100 %
- zugrăveli înterioare : 70 %
- sobă de încălzit (cuptor) – refăcut în proporţie de 100%
- restaurarea cuptoarelor vechi cele nefunctionale : 100%
- confecţionare si montare usi metalice de epoca 40 %
- montare faianţă : 100 %
- procurare gresie : 368 mp
- montare ferestre – 100%
- montare uşi interioare şi exterioare 100 %
- instalaţii electrice : 100% - fără echipare
- instalaţii sanitare şi încălzire : 100%
- montat elemente radiator 100 %
- montarea jgheaburilor -100%

- tencuieli exterioare : 90 %
- transport rutier moloz şi materiale : 2455 tone
- Instalaţii termice în PT – 100%

Corpul I – Consorţiul cultural

- Studiu parament interior picture murale 100 %
- Restaurarea picturilor murale : 100 %
- Procurare material pentru tiranţi metalici consolidare nivel I 100 %
- Confecţii metalice aferente tiranţilor metalici 100 %
- Montarea tiranţiilor metalici : 100 %
- Desfaceri pardoseli beton - mozaic 100%
- Desfaceri duşumele: 100%
- Desfaceri parchet lamelar: 100 %
- forarea zidurilor pentru tiranţi metalici : 100 %
- Desfacere tencuială : 100 %
- Instalaţii electrice tubulatură: 100%
- Instalaţii electrice cablare : 100 %
- Instalaţii de încălzire interioare 100 %
- Instalaţii sanitare parter si etaj : 100 %
- Turnarea betonului în grupul sanitar etaj I : 100%
- Zidărie de compartimentare parter şi etaj : 100%
- Tencuieli interioare grup sanitar parter şi etaj -100%
- Tencuieli interioare 100 %
- Zidărie compartimentare parter 100%
- Procurare ferestre 100%
- Montarea ferestrelor 100 %
- Consolidare zidărie 100%
- Tencuieli exterioare 100 %
- completări zidărie în subsol : 100%
- curăţarea suprafeţei zidurilor în subsol : 100%
- curăţarea suprafeţei bolţilor în subsol 100 %
- montarea pardoselilor din cărămidă klinker – 100%
- montarea duşumelelor -100%
- şlefuire lăcuire duşumea -100%
- montare pervaze din lemn -70%
- rostuirea zidăriei în subsol: 100 %
- refacerea scării din beton între subsol si parter 100 %
- Descărcare sarcină arheologică subsol 100%
- Montarea uşilor interioare – 80%
- Echiparea grupurilor sanitare – 100%

- Instalaţii termice în PT – 100%

Corpul K – Strada Breslelor

- demolare ziduri carămidă : 400 mc
- desfaceri tencuieli înt. si ext. 2500 mp
- săpătura de pământ : 429 mc
- zidărie caramidă plină presată : 450 mc
- zidărie de compartimentare : 100%
- tencuirea zidăriei de compartimentare : 100 %
- finisaje interioare : faianţă 100 %
- tencuirea pereţilor : 90 %
- refacerea calcanelor : 100%
- refacerea coşurilor de fum : 55 m
- repararea crăpăturilor : 510 m
- turnat beton armat : 79.5 mc
- cofraje din scânduri şi panouri : 660 mp
- armatură în fundaţii şi centuri : 11888 kg
- şarpanta acoperişului : 1400 mp
- ignifugare şi antiseptizare şarpantă : 100%
- pardoseli din beton : 500 mp
- grinzi răşinoase pentru şarpantă 115 mc
- procurare ferestre : 83 mp
- montare ferestre : 100 %
- montare uşi interioare 90%
- montare usi exterioare 60%
- pardoseli cărămizi presate : 1230 mp
- învelitori ţiglă solzi : 1751 mp
- instalaţii sanitare şi încălzire : 100% - fără echipare
- Instalaţii electrice – cablaje + tubulatură 100 %
- montat tablouri electrice 100%
- cămăşuire în vederea rigidizării zidurilor : 100%
- refacerea bolţilor : 100%
- echipare grupuri sanitare 50%
- transport rutier moloz şi materiale 2400 tone
- Instalaţii termice în PT – 100%

Corpul L – Strada Breslelor

- decopertare pământ vegetal : 100 %
- lucrări de consolidare a structurii : 90%
- străpungere zid cetate : 100%

- confecţionarea armăturilor pentru consolidări : 100 %
- centuri superioare beton 100%
- umpluturi strat argilă 100%
- dren scurgere superior 100 %
- hidroizolaţie membrană tefond 100 %
- strat filtrant 100 %
- membrană filtrantă geotextil 100 %
- decopertare strat vegetal 100 %
- refecerea zidăriei faţadă 100 %
- completări zidărie faţadă 100 %
- rostuire finisare faţadă 100 %
- desfaceri pardoseli beton interioare 100 %
- coborâre cotă de nivel 100 %
- turnat pardoseală beton 100 %
- curăţarea suprafeţei zidurilor interioare : 100 %
- curăţarea suprafetei bolţilor 100 %
- rostuirea zidăriei : 100 %
- injectări locale : 100 %
- zidărie de compartimentare grupuri sanitare 100 %
- tencuirea zidurilor de compartimentare 100 %
- placarea cu faianţă albă în grupurile sanitare 100 %
- refacerea rosturilor înterioare la zidul cetăţii 100 %
- montare pardosea klinker 100 %
- Instalaţiile de încălzire 100 %
- Instalaţii sanitare 100 %
- Instalaţii electrice – tubulaturi şi cablări 100%
- echiparea grupurilor sanitare – 100%
- montarea radiatoarelor – 100%
- montarea tablourilor electrice – 100%
- montarea corpurilor de iluminat – 100%
- montarea uşilor si ferestrelor exterioare – 100 %
- montarea uşilor interioare – 100%
- montarea vitrinelor exterioare – 70%
- evacuare moloz şi transporturile aferente.
- Instalaţii termice în PT – 100%

Corpul M – Multiplex cultural

- zidărie cărămidă stâlpi pridvor 100%
- zidărie cărămidă arce pridvor 100 %
- zidărie cărămidă bolta pridvor 100 %

- coronament pridvor 100 %
- desfaceri pardoseli beton 100 %
- desfaceri pardoseli dîn duşumea 100 %
- desfaceri zidărie compartimentare 100 %
- desfaceri tencuieli înterioare 100 %
- cercetări structurale coronament 100%
- organizare şantier subsol 100 %
- coborare cotă nivel subsol 100%
- injectări locale în subsol : 100%
- demolare ziduri în subsol 100%
- completări zidărie în subsol : 100%
- curăţarea suprafeţei zidurilor în subsol : 100 %
- curăţarea suprafeţei bolţilor în subsol 100 %
- rostuirea zidăriei în subsol: 100 %
- Instalaţii sanitare în subsol: 100%
- turnarea betonului în subsol : 100 %
- zidărie de compartimentare în subsol: 100 %
- tencuirea grupurilor sanitare în subsol: 100%
- placare cu faianţă albă în subsol : 100 %
- turnarea betonului în grupul sanitar 100%
- zidărie compartimentare parter 100%
- tencuirea grupului sanitar 100%
- placarea cu faianţă albă a grupului sanitar parter 100%
- placare gresie parter şi subsol 100%
- zidărie completare 100%
- decaparea stratului vegetal 100%
- săpătura de pământ pentru centuri superioare 100%
- forarea zidului cetăţii în vederea întroducerii tiranţilor 100%
- rezidirea peretelui de rezistentă 100%
- curăţarea suprafetei zidurilor 100%
- curăţarea bolţilor interioare 100%
- rostuirea zidurilor şi a boltilor 100%
- armături centuri 100%
- turnarea centurii de beton 100%
- umpluturi strat argilă 100%
- dren scurgere superior 100 %
- hidroizolaţie membrană tefond 100 %
- strat filtrant 100 %
- membrană filtrantă geotextil 100 %
- strat vegetal 100 %

ORADEA, 19 decembrie 2013

- zidărie completare fatada 100%
- curăţarea suprafeţei zidului de faţadă 100%
- rostuirea faţadei 100%

Corpul P - Lapidarium
- demolare ziduri 100%
- reparare crăpături 100%
- curăţarea zidurilor şi a bolţilor 100%
- săpătura de pământ 100%
- Instalaţii electrice 100%

Drumuri

aducere la cota teren – 80%
- balast compactat – 20%
- montarea bordurii dîn piatră – 15%
- pavaje dîn piatră cubică – 15%
- pavaje dîn piatră contur poligonal – 15%

Organizare de şantier
- amenajare drum acces trafic greu (poarta Est) 100 %
- platformă tehnologică 610 mp

Coordonator comunicare
Dr. Dumitru Sim

Date de contact: dumitru.sim@oradea.ro , directiadezvoltare@oradea.ro
Tel/fax: 0259.435.835

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.